监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 09 日　　天气：多云转晴

星期：五　　气温：35℃ -18℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站: 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱顶板等待混凝土浇筑施工。 3、35KV配电室室内装修施工。 4、过路段电缆沟施工。 安装 停工，储能设备未到场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱梁板柱混凝土浇筑施工。 3、35KV配电室室内装修施工。 4、附属用房封闭砌筑施工。 5、过路段电缆沟施工。 6、东围墙砌筑施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。

		线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监理工作情况	1.现场巡查，对电缆沟钢筋绑扎施工进行检查，要求施工单位加强安全、质量管理力度，加强施工工艺，严格按照设计图纸要求进行施工。 2.现场巡查，要求施工单位加强质量管理及施工工艺，并尽快上报装饰装修材料产品证明文件。 3.整理项目监理资料。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞	**总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：**	

工程现场照片：

文字描述	电缆沟钢筋绑扎施工	主控室地板砖铺设
照片		