监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 29 日　　天气：多云转阴

星期：四　　气温：34℃ -20℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站: 1、主控室室内地面装修完成75%。 2、东围墙砌砖施工；北围墙挡土墙施工。 3、35KV配电室地面抹灰施工。 4、架构底座基础二次浇筑。 5、雨水排水管道施工完成30%。 6、厂区三七灰土回填施工完成50%。 7、消防管道施工完成30%。 8、储能C区电池舱基础底板浇筑。 安装 储能设备接地焊接7处；升压站架构设备接地焊接7处；220kvGIS通流通压查线；220kvGIS开关传动；SVG就地接线完成90%；储能电缆敷设；市电到低压柜电缆敷设；站用变到低压柜电缆敷设；220kV线路保护B柜接线；储能区4*95电缆接线7处。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内地面装修完成80%。 2、综合泵房主体砌筑完成5%。

		3、附属用房抹灰完成5%。 4、围墙施工完成85%。 5、雨水排水管道施工完成35%。 6、厂区三七灰土回填施工完成50%。 7、消防管道施工完成35%。 安装 储能设备接地；升压站架构设备接地；220kvGIS通流通压；220kvGIS开关传动；储能电缆敷设；220kV线路保护B柜接线；储能区4*95电缆接线；升压站光缆敷设。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监理工作情况		1.现场巡查，对储能C区电池舱底板混凝土浇筑进行旁站，要求施工单位加强质量管理，及时进行振捣。 2.主持召开监理例会，要求施工单位加强现场安全文明施工，对新进场人员加强安全交底。 3.目前电气施工已开始进行，要求施工单位加快施工进度的同时，做到施工与资料同步，及时上报电气资料进行审查。 4.整理项目监理资料。
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片：

文字描述	东围墙砌砖施工	雨水管道开挖
照片		
文字描述	35KV 配电室地面抹灰施工	召开监理例会
照片		