监理日志（　）

日期：2024 年 06 月 03 日　　天气：晴

星期：一　　气温：31~~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 65 人，机械设备有: 挖机 2 台、铲车 2 台、2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1201.31 吨）。今日压桩 100 根（截止目前共计 3782 根）。1 队石队 25 人今日焊接立柱底部、地面拼装大棚支架、安装 2 个大棚支架顶部檩条（18 个大棚、立柱共计 880 根，7 个大棚已全部完成），2 队李队 11 人今日焊接立柱根部、安装横梁构件（16 个大棚、立柱共计 820 根，0 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人加工焊接柱头、安装支架构件（4 个大棚、立柱共计 158 根、0 个大棚全部完成），4 队王队 11 人今日焊接立柱根部、立起 80 根立柱（7 个大棚、立柱共计 337 根、0 个大棚全部完成），5 队张队 7 人今日焊接立柱根部、安装支架构件（5 个大棚、立柱共计 282 根、0 个大棚全部完成）。巡视现场发现个别立柱根部焊接质量不符合要求，已要求施工单位进行整改；对现场打桩、支架拼装、防腐涂刷、焊渣清理、螺栓连接、檩条安装进行检查，符合设计要求。
2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网。
3、晋源区普国光伏、养殖场对接设计院。普国新进场工人安全技术培训，采购底板等辅材。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。
4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td>施工人员：晋源区户用 0 人 ，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 65 人。
施工部位：
1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。
今日工作：普国光伏、养殖场对接设计院。普国新进场工人安全技术培训，采购底板等辅材。</td></tr>
</table>

		2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成11户,并网7户,并网0.2832MW。 今日工作：未施工。 工商业（累计获取资源约21MW）： 今日工作：广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装，打桩。
其 他事项		
本日现场监理工作人员		陈渝　　姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标