监　理　日　志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

<table>
<tr><td>日期</td><td colspan="2">2024年12月06星期四</td><td>气候</td><td>多云</td><td>气温</td><td>-7-2℃</td></tr>
<tr><td colspan="4">监理人员 动态：4人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求</td><td colspan="3" rowspan="3">材料进场:</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:75人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工机械动态:挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。</td></tr>
<tr><td>施工部位进度情况</td><td colspan="6">今日施工：
一、光伏区：
1.光伏区A30支架安装10组，箱变基础浇筑4个，A16-2光伏组件支架安装完成20组。
二、汇集站电气工程及储能工程：
1.一层卫生间贴砖，楼梯间踏步贴砖；电缆沟安装支架，围墙墙体砌筑。
2.边坡C-D段边坡施工完成8%。
3.墙体砌筑；站用变焊槽钢。
4.HGIS设备安装完成5%，35kV设备接地刷黄绿接地漆完成40%，330kV绝缘子串拼接完成10%，330kV设备线夹开孔40%；35kV设备接地刷黄绿接地漆，330kV设备线夹开孔完成65%，HGIS设备附件安装及抽真空完成45%。
三、送出线路：
1.送出线路基坑开挖G7完成100%，基础拆模G2、G8完成100%，G56#、G57#、升压站门架导线展放;G23一G21飞绳子，G19挂绝缘子，G18打拉线，进张力场。
四、集电线路：
1.GN3浇筑完成，EFN17,18焊接地完成。</td></tr>
<tr><td>监理今日工作内容</td><td colspan="6">1.今日监理单位、总包单位人员对箱变基础进行验收检查，符合设计要求，验收合格。
2.59-60-61#箱变浇筑旁站。
3.汇集站主控楼地板砖、墙砖施工巡视检查；设备到货吊装安全检查；汇集站绝缘子安装。
4.送出线路铁塔架线巡视，铜绞线压接见证。</td></tr>
<tr><td>检查发现问题及处理措施</td><td colspan="6">巡视检查工地未见异常情况</td></tr>
<tr><td>协调内容或其他</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人</td><td colspan="2">高治斌</td><td>总监签阅</td><td colspan="2">胡斌</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>59-60-61#箱变浇筑旁站</td>
<td>汇集站设备到货吊装安全检查</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>汇集站绝缘子安装</td>
<td>送出线路铁塔架线巡视</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>送出线路铜绞线压接</td>
<td>绝缘子安装</td>
</tr>
</table>