监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 16 日 星期： 二	天气:晴	气温：7°-12°
监理人员动态： 1 人	材料进场、见证取样、合格情况： 水泥配重块到货 640 个	
施工人员动态：施工人员 23 人、管理人员 4 人		
施工机械动态：挖机两台、吊车一台、		

施度工情进况

一、今日施工计划：

1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 10%。

2、沉淀池钢结构点位放样，计划完成 10%。

3、AA0 生物反应池上方绿化移植，计划完成 5%。

4、生物反应池上方水泥配重块安装，计划完成 300 个。

二、今日完成情况：

1、7-3，7-4 破混凝土层完成 5%

2、沉淀池钢结构柱脚点位放样完成 10%。

3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 600 个。

4、AA0 生物反应池上绿化移植完成 5%

三、累计完成情况：

1、土建基础开挖完成 70%。（因桩基施工遇到下方有混凝土，现需对已开挖位置破混凝土层）。

2、桩施工完成 32 根。

3、沉淀池钢结构柱脚点位放样完成 40%。

4、7-3，7-4 破混凝土层完成 5%

5、AA0 生物反应池水泥配重块定位放线完成 55%。

6、AA0 生物反应池上绿化移植完成 90%。

7、生物反应池上方水泥配重块安装完成 1400 个。

8、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 1600 个。

四、明日施工计划：

1、7-3，7-4 破混凝土层，计划完成 5%。

2、沉淀池钢结构柱脚点位放样，计划完成 10%。

3、AA0 生物反应池上方绿化移植，计划完成 2%。

4、生物反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 320 个。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检的查问发题现			
处意理见措结施果			
协及调其内它容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App