监　理　日　志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

<table>
<tr><td>日期</td><td>2025 年 7 月 15 日　星期二</td><td>天气</td><td>阴</td><td>气温</td><td>27℃～35℃</td></tr>
<tr><td colspan="3">监理人员动态：　4 人</td><td colspan="3" rowspan="3">材料进场、见证取样、合格情况：
无</td></tr>
<tr><td colspan="3">施工方人员动态：施工人员 62 人
管理人员 11 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台</td></tr>
<tr><td>监理
工作
情况</td><td colspan="5">1、参加每日站班会及收工会
2、J 区、P 区桩头焊接整改现场检查
3、A 区桩头除锈防腐现场检查
4、B 区索压块安装检查
5、B 区、C 区索敷设现场检查
6、#6 箱逆变基础钢筋绑扎、预埋件焊接现场检查
7、A 区承重索张拉现场旁站
8、D 区横梁支架焊接验收合格
9、A 区斜拉索力矩检查
10、检查场内道路清理
存在的问题
1、A 区西侧电源箱当日未巡检，电源线泡水里未架空（电箱已巡检记录，电源线架空处理）
2、B 区北侧垃圾未及时清理（垃圾已清理）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工
情况</td><td>施工
单位</td><td colspan="4">施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海
电力
安装
第一
工程
有限
公司</td><td colspan="4">1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：0 根；累计完成率：99.42%
2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3104 个，今日完成：0 个；累计完成率：97.24%；
3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1540 根，今日完成：26 根；累计完成率：26.84%；
4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：614 根，今日完成：16 根；累计完成率：53.72%；
5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：88 根，今日完成：16 根；累计完成率：7.7%；
6、B 区索敷设 10 根，C 区 6 根，合计 16 根；
7、A 区承重索张拉 16 根；
8、P 区焊接整改 24 个，J 区 28 个，合计 52 个；
9、A 区桩头防腐 26 个；
10、B 索压块安装 264 个；
11、6 号箱变基础钢筋绑扎、预埋件焊接。
12.、场内道路清理</td></tr>
<tr><td>其它
事项</td><td colspan="5">1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。
2、外线用地租地已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人</td><td>何冰</td><td>总监签阅</td><td colspan="2">张献兵</td></tr>
</table>