监　理　日　志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

<table>
<tr><td>日期</td><td>2025 年 7 月 16 日　星期三</td><td>天气</td><td>晴</td><td>气温</td><td>28℃～33℃</td></tr>
<tr><td colspan="4">监理人员动态：　4 人</td><td colspan="2" rowspan="3">材料进场、见证取样、合格情况：
无</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工方人员动态：施工人员 59 人
管理人员 11 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台</td></tr>
<tr><td>监理
工作
情况</td><td colspan="5">1、参加每日站班会及收工会
2、N 区、P 区桩头焊接整改现场检查
3、A 区桩头除锈防腐现场检查
4、N 区、P 区斜拉桩头安装现场检查
5、B 区、C 区索敷设现场检查
6、#6 箱逆变基础钢筋绑扎、预埋件焊接现场检查
7、A 区承重索张拉现场旁站
8、N 区支架满焊现场检查
9、A 区桩头除锈验收合格
10、K 区、J 区管桩桩头焊接验收合格
11、P 区方桩、管桩桩头焊接验收合格
12、检查场内道路清理
存在的问题
1、B 区北侧施工人员未正确佩戴安全带（已现场整改）
2、A 区南侧开关箱无检查表（已重新检查填写巡检表）
3、施工现场垃圾未及时清理（已清理）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工
情况</td><td>施工
单位</td><td colspan="4">施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海
电力
安装
第一
工程
有限
公司</td><td colspan="4">1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：24 根；累计完成率：100%
2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3160 个，今日完成：56 个；累计完成率：98.99%；
3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1580 根，今日完成：40 根；累计完成率：27.54%；
4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：630 根，今日完成：16 根；累计完成率：55.12%；
5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：98 根，今日完成：10 根；累计完成率：8.57%；
6、B 区索敷设 10 根，C 区 6 根，合计 16 根；
7、A 区承重索张拉 10 根；
8、P 区焊接整改 30 个，N 区 14 个，合计 44 个；
9、A 区桩头防腐 40 个；
10、N 区斜拉桩头焊接 30 个，P 区斜拉桩头焊接 26 个，合计 56 个；
11、N 区桩头支架满焊 24 个；
12、6 号箱变基础钢筋绑扎、预埋件焊接。
13、场内道路清理</td></tr>
<tr><td>其它
事项</td><td colspan="5">1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。
2、外线用地租地已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人</td><td>何冰</td><td colspan="2">总监签阅</td><td>张献兵</td></tr>
</table>