监　理　日　志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

<table>
<tr><td>日期</td><td>2025 年 7 月 22 日　星期二</td><td>天气</td><td>多云</td><td>气温</td><td>27℃～32℃</td></tr>
<tr><td colspan="3">监理人员动态：　4 人</td><td colspan="3" rowspan="3">材料进场、见证取样、合格情况：
组件进场 80 箱（2880 块）</td></tr>
<tr><td colspan="3">施工方人员动态：施工人员 74 人
管理人员 11 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台</td></tr>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="5">1、参加每日站班会及收工会
2、A 区、B 区、C 区桩头除锈防腐现场检查
3、A 区组件安装现场检查
4、C 区、D 区索敷设现场检查
5、#12 箱逆变基础钢筋绑扎、模板制作现场检查
6、A 区稳定系统安装现场检查
7、B 区斜拉索安装现场检查
8、组件进场检查
9、检查场内道路清理、道路洒水
10、B 区方桩除锈验收合格
11、B 区管桩焊接验收合格
存在的问题
1、电箱未及时巡检记录（已巡检记录）
2、现场吊装施工，（1）组件长时间悬在空中（2）组件下侧方站人（3）无安全监护人员（4）无信号指挥人员（已要求停止吊装整改）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td colspan="4">施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海电力安装第一工程有限公司</td><td colspan="4">1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根；累计完成率：100%
2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3192 个；累计完成率：100%
3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1931 根，今日完成：82 根；累计完成率：33.34%；
4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：732 根，今日完成：18 根；累计完成率：64.04%；
5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：139 根，今日完成：0 根；累计完成率：12.16%；
6、组件安装完成进度：总数：85436 块，累计完成：968 块，今日完成：240 块：累计完成进度：1.13%；
7、稳定系统安装进度：总数：5123 块，累计完成：133 块，今日完成：38 块：累计完成进度：2.60%；
7、C 区索敷设 9 根，D 区 9 根，合计 18 根；
8、B 区斜拉索收紧 116 根；
9、A 区桩头防腐 32 个，B 区桩头防腐 26 个，C 区桩头防腐 24 个，合计 82 个；
10、A 区稳定系统安装 38 个；
11、A 区组件安装 240 块；
12、12 号箱变基础钢筋绑扎、模板安装；
13、场内道路清理（8：54）、道路洒水（9：24）</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="5">1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。
2、外线用地租地已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人</td><td>何冰</td><td colspan="2">总监签阅</td><td>张献兵</td></tr>
</table>