JXMB17

编号:CZZHJIL-YZHS-007

监 理 月 报

项目名称:禹州市花石镇二期80MWp光伏发电项目

2016年09月第 07 期

监理项目部(章):

报告日期:2016年10月02日

监 理 月 报

月次：09 月报：开始时间：09 月 1 日　　结束时间：09 月 30 日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备　注
1		打孔、浇筑	照片	15	
2		支架安装	照片	25	
3		箱逆变基础	照片	20	
4		组件安装	照片	35	
5		电缆头制作	照片	10	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	现场施工人员达到 550 人，其中众志 160 人，易通 130 人，天津电建 144 人，中机国际 116 人。 箱逆变基础完成 77%。主接地网焊接回填 57%。放点，打孔 100%.支架安装 87%。组件安装 73% 主电缆沟开挖 50%。主电缆沟回填 40%。	主电缆的敷设及主电缆沟的回填工作。外围防火隔离带的落实。
	设备交付进度	设备进场能满足现场需求	进场设备已上报
	设计交底	无	待定
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好。	质量控制。
	施工图会检	无	待定
	设计交底	已交底	待定
	方案审查	已审查	待定
	技术交底	已交底	待定
	设计变更	无变更	待定
安全	安全培训情况	已培训	抽查安全教育情况。
	安全交底情况	例会已落实	安全现场抽查
	安全措施落实情况	加强秋季山火防治及施工安全措施	督促现场安全措施的落实及加

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
		的落实	大山火防治的巡查力度。
	安全文明施工情况	已监督	加强组件安装规范
质量	主要工序质量	直流电缆沟及敷设	回填工作
	主要原材料质量	电线电缆抽检	终端制作
	构（配）件质量	对组件安装的压块、螺栓进行抽检	对汇流箱接线坚固抽检
	设备质量	已对进场设备进行检验	对后期电气设备进行开箱检验
	质量验评情况	各项工程质量基本合格	对电器安装，接线进行验评
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	/	/

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值	备注
1	放点，打孔，浇筑	土建	5.1	9.1	9.1	9.30	10%	10%		
2	支架安装	土建	5.1	9.1	9.1	9.30	15%	15%		
3	组件安装	电气	5.1	9.1	9.1	9.30	50%	50%		
4	箱逆变基础	土建	5.1	9.1	9.1	9.30	50%	50%		
5	电气设备安装	电气	5.1	9.1	9.1	9.30	50%	50%		
6	电气设备接线	电气	5.1	9.1	9.1	9.30	30%	30%		
7	箱逆变吊装	土建	5.1	9.1	9.1	9.30	50%	50%		

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	权值	备注
1	放点，打孔，浇筑	土建	10.1	10.31	10.1	10.31	100%		
2	支架安装	土建	10.1	10.31	10.1	10.31	100%		
3	组件安装	土建	10.1	10.31	10.1	10.31	95%		
4	箱逆变基础	土建	10.1	10.31	10.1	10.31	95%		
5	箱逆变吊装	土建	10.1	10.31	10.1	10.31	95%		

6	电气设备安装	电气	10.1	10.31	10.1	10.31	95%		
7	电气设备接线	电气	10.1	10.31	10.1	10.31	95%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	6	550	4	550		

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促组件的安装。	跟踪组件上架后的后续工作
安全管理	安全文明施工监督和检查。	安全文明施工监督和检查
质量管理	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
技术管理	纠正部分施工人员违规安装组件	加强技术交底的落实
造价管理	/	/
物资供应	电缆、螺丝	/

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备　　注
1	9.16	施工单位资料	业主项目部	各施工单位	
2	9.20	标准件换件	监理项目部	张晓明	
3	9.1	区域划定，地界阻工	施工单位	业主单位	
4					

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况
1		无	无	无	无

众志公司
25区

众志公司
33区

正衡监理