湖南娄底涟源七星街2X20MW分布式光伏电站项目工程

监理月报

第 7 期

2017 年 3 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日

内容提要：

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：李维军

日　　期：2017、3、31

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	16 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	11 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

1、 红联村 110KV 汇集站进入安装环节
2、 红联村开关站配电室主体封顶、综合楼一层浇筑完成；
3、 柏杨新村开关站主体封顶；柏杨新村光伏区支架基础开始施工；
4、 外线 110KV 基础完成 45 个，组塔完成 30 个；外线 35KV 基础完成 10 个；

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	4 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）			0 份

工程质量情况简析（文字或图表）

进场原材都进行了见证取样，试验合格。开挖基槽及钢筋隐蔽验收合格，混凝土浇筑质量良好，工程质量在可控范围之内。

下月质量情况预计和目标

1、 110 汇集站控制好电气安装，达到合格。
2、 红联村开关站配电室室内电缆沟施工，控制好预埋件质量；综合楼主体封顶，控制好钢筋质量。
3、 柏杨新村开关站室内基础和电缆沟施工，控制好埋件质量；光伏区控制好支架基础质量；
4、 外线 110KV、35KV 控制好基础质量；

本月费用控制情况评析

工程总投资额			29420 万元
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比			%
本月批准付款	1941 万元	累计批准付款额	18884 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）			0 份
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、28	工程竣工日期	2017、4、15
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）

1、 红联村 110KV 汇集站配电综合室室内电缆沟完成，内外粉刷完成；室外电缆沟完成 60%，主变已到货，室内高压柜开关开始安装；
2、 红联村开关站综合室主体封顶，综合楼一层浇筑完成；
3、 柏杨新村开关站配电室电缆沟开始砌筑，柏杨新村光伏区支架基础开始施工；
4、 外线 110KV 完成 70%，外线 35KV 完成 10%

下月工程进度展望

1、红联村 110KV 汇集站具备带电条件；
2、红联村开关站综合室安装完成，综合楼内外粉刷完成；
3、柏杨新村开关站配电室具备带电条件，柏杨新村光伏区完成 3MW；
4、外线 110KV 完成 100%，外线 35KV 完成 80%

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全类）	1 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

1、 进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。
2、 现场施工时，安全员必须在现场巡视；

下月安全生产管理的监理工作展望和目标

1、 控制好 110KV 汇集站、开关站临时用电的安全；
2、 控制好外线杆塔基础、组塔、放线的安全；

本月工程其它事项

无