编号：GFDZJBM16-08

监理月报

第 08 期

2017 年月 10 月 01 日至 2017 年 10 月 31 日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日　　期：2017 年 10 月 31 日

本月工程情况概要

A8-1

相关情况登记			
本月（期）日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

1、10 月 1 日~10 月 30 日：光伏区围栏施工，期间 10 日-23 日村民阻工，进过业主、总包与村镇领导协商正常施工。
2、10月5日：接地变跳停，现场运维检查维修，至下午排除问题送电；
3、10月10日：监控显示屏一个无法显示，通知施工单位尽快维修，16日恢复正常；
4、10月13日：监理云平台学习、宣贯会议，督促提高操作水平。
5、10月15日：蓄电池倒闸延时设备进场安装，运维经理到场准备竣工验收工作；
6、10月16日--10月17日：箱变检修油箱安装完成，经检查合格。
7、10 月 17 日--10 月 18 日:业主竣工项目验收组、运维检查组到场做竣工检查，18 日上午召开验收总结会议，提出 31 条整改意见，要求按时整改完成。
8、10 月 19 日--10 月 28 日：针对验收组提出整改要求进行整改；
9、10月29日 ：大风8-10级，停工休息，风小的间隙巡查光伏场区有无因风造成的损坏情况；
10、10月30日：安排工人检查光伏区组件、电气安装有无损坏，及时加固整改。

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	

工程质量情况简析（文字或图表）

一、本期间监理机构针对质量问题的措施情况：

△10 月 5 日：接地变跳停，现场运维检查维修，至下午排除问题送电。

△10月10日：监控显示屏一个无法显示，通知施工单位尽快维修，16日恢复正常 。

△10月15日：蓄电池倒闸延时设备进场安装，运维经理到场准备竣工验收工作；

△10月16日--10月17日：箱变检修油箱安装完成，经检查合格。

△10月17日--10月18日:业主竣工项目验收组、运维检查组到场做竣工检查，18日召开验收总结会议，提出31条整改意见，要求按时整改完成。

△10月30日：安排工人检查光伏区组件、电气安装有无损坏，及时加固整改

二、 其它部位施工情况：施工质量情况基本都在监理机构的受控范围之内。

三、资料情况：在监理机构的催促下，施工单位按时对现场施工工序及时报验，处于监理机构的受控范围之内。

A8-3

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	3 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

一、施工单位安全生产管理状况：

1、现场施工工人 12 人，围栏施工区域在崎岖地面，部分地段处于淤泥位置，需要做好现场防护监督，完善劳保用具，无临电、架设等特殊危险施工，现场施工安全可控；

二、监理单位履行监理安全责任情况：

1、10 天组织一次安全大检查，遇有问题及时要求施工单位处理。

2、对现场检查发现的安全隐患及时提醒施工工人主要防护。

A8-4

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 02 月 24 日	工程竣工日期	2017 年 05 月 31 日
本月计划完成至	计划 11 月初完成围栏施工工作		
本月实际完成至	完成 90%		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）

一、围栏安装：

围栏施工期间受村民阻工，经多方协调后恢复施工，计划11月4日完成全部围栏施工。

二、竣工问题整改：

竣工验收提出整改问题31项，目前完成整改项目95%，剩余问题需后台系统完善或出具相关说明函件。

竣工验收增加给排水保温施工，目前设计给出具体做法，处于预算审核中，暂未施工。

施工掠影：

围栏安装

检修油箱预制

竣工验收二次舱检查

光伏区检查

检修油箱安装

竣工验收总结会议

二次舱盖板整改

检查整改情况

围栏施工现场

窗框侧边开裂整改