GFDZJBM16：监理月报

编号：005

监 理 月 报

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园30兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

2017年07月　第5期

监理项目部（章）

报告日期：2017年7月30日

第 1 页 6页

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	/份	监理工程师联系单	3 份
例会会议纪要	份	专题会议纪要	份

本月工程现场大事记

1、2017 年 07 月 01 日--2017 年 07 月 31 日，钢结构加固施工。

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	/项	其中一次验收合格	项
发出监理通知单（质量控制类）		0份	

工程质量情况简析

1、理货区屋面做检修通道。

2、钢结构加固进行施工。

下月质量情况预计和目标

1、对现场加固工作严格把控；

2、严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；

3、进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	4 /次

发出监理通知单（安全控制类）	1 份

工程施工安全生产管理工作简析

施工单位安全生产管理状况：

1、加固现场每组都配备了至少一名专职员看护。

2、施工现场电焊作业都办有动火证。

3、施工现场的箱变围栏做保护层。

4、安全管理基本到位，安全员能坚守岗位。

5、加固现场施工场所配备了防火布、灭火器材及消防水。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

3、每天检查总承包方安全员的安全巡查记录。

4、不定期检查加固现场特种作业人员相关证件。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

1、加强施工安全管理，每天检查总承包方安全员的安全巡查记录。

2、加强安全意识和自我保护意识，不定期巡视加固现场各组使用设备及特种人员的相关证件。

3、每天检查加固现场安全防护工作。

4、要求现场做好防暑降温措施，保证工人安全施工。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017年03月09日	工程并网日期	2017年06月28日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
出监理通知单（进度控制类）		/份	

本月工程进度情况简析

2017年03月09日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。本项目工程并网工期为2017年06月28日顺利并网。

施工单位按照工程开展程序进行工程的后期管理工作，并报验各项施工过程资料。

目前正在进行的区域：

1、理货区和环岛区进行钢结构加固。

2、交易大厅剩余组件进行安装。

3、光伏区进行消缺。

本月施工方人员情况：76人。

下月工程进度展望

1、屋顶加固工作需尽快完工。

2、剩余组件安装工作尽快完成。

3、光伏区消缺工作尽快结束。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		2亿元	
累计完成金额占总投资额百分比			
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	4339.4167万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由建设单位控制。			

本月工程其它事项

无