正衡监理

编号：FN-GF-ZH-YB-06

监 理 月 报

工程名称：丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

2019年05月第6期

项目监理部（章）：

总监理工程师：苗守明

报告日期：2019年05月30日

监 理 月 报

工程名称：丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

月报开始时间 2019年05月01日 结束日期 2019年04月31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目		影像	20张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划

进度	 	1、本月巡视检查胡麻营乡、南关乡、大阁镇、四岔乡、选将营乡、鱼儿山镇、外沟门乡、万胜永乡、窟窿山乡、开发区消缺。 2、外沟门乡、万胜永乡、窟窿山乡；三个乡经检查发现个别防火封堵未做，已做的不符合规范要求，已要求施工单位进行整改。 3、巡视大河东、三间房，两站基坑开挖、钢筋绑扎、模板制作，测量基	大河东、三间房，两站 SVG 基础支模，吊装设备与后台调试。

	   	坑长宽深度，检查钢筋型号，测量绑扎间距，符合规范及设计图纸要求。 4、抽查西两间房支架基础，必须对不合格的基础全部整改，要求施工单位进行第三方检测，检测支架基础强度，并出具检测报告。 5、巡视检查小北沟村、孤石村、元山子村电站消缺情况，部分接地焊接不规范，电缆未做封堵；已要求施工单位进	

	 	行整改。 6、巡视选将营乡、鱼儿山镇电缆沟整改。电缆沟回填不符合设计要求。人工回填过慢，且回填不合格；现场要求施工方挖机回填，拆除已安装好的外部围栏，然后联系挖机，既加快速度又节省人工成本，施工方已听取采纳。	

	设备交付进度	设备全部到场安装完成	
	设计交付进度	丰宁项目电子图土建、电气已交付	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	对现有图纸进行图纸会审	对全部图纸进行图纸会审
	设计交底		
	方案审查	已审查，还需整改	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	暂无	已召开
	设计变更	有	SVG基础挑檐取消
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施落实不彻底	加强现场管理力度
质量	主要工序质量	地锚桩钻孔质	现场施工管理

		量	人员、监理、业主实时把控
	主要原材料质量	对进场地锚桩材料抽检	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	暂无	把控好进场材料质量关
	设备质量	暂无	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工部分不符合要求	要求施工队进行整改，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	3	15 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、 督促施工单位优化人、机、料等资源	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单

	配置，充分调动施工人员的积极性。 2、 于2018年12月25日，丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目全额并网成功。 3、 本月月初，施工单位陆续有人员进场，开始进行消缺整改工作。	位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	现场地锚桩钻孔质量、地锚桩浇筑质量把控	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目监理项目部

2019年05月30日