丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇11MW全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目监理月报第四期

监理月报

第 4 期

2018 年 5 月 26 日 至 2018 年 6 月 25 日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：任仲山峯

日　　期：2018 年 6 月 25 日

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			

1、2018 年 5 月 26 日至 2018 年 6 月 12 日现场主要进行钢平台制作、焊接、SVG 基础浇筑、接地变基础浇筑、支架及组件安装、桥架安装、直流电缆放线、箱逆变吊装、事故油池浇筑及安装、主接地网焊接及回填、高压电缆沟开挖等工作。

2、2018 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 25 日现场主要进行箱逆变接线、组件连接器接线、组件跨接线连接、4 平方线放线、箱变桥架安装、汇流箱安装及接线、箱变交接试验、光伏电缆接线、设备调试安装、高压电缆敷设及回填、箱逆变防护围栏及爬梯制作焊接等工作。

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	3 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	30 项	其中一次验收合格计	30 项
发出监理联系单（质量控制类）			0 次

工程质量情况简析（文字或图表）

1、 箱逆变与接地扁铁连接处未焊接。
2、 桩头未进行除锈处理。
3、 高压电缆头未进行固定。
4、 汇流箱接地不符合要求。
5、 电缆敷设杂乱。

电缆敷设杂乱

汇流箱接地不符合要求

下月质量情况预计和目标

1、保证 6 月 30 日顺利完成并网。
2、保证整个工程 0 事故。
3、将之前所检查的质量问题一一复检。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	0 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

现场安全文明施工处于可控状态 。

监理单位履行监理安全责任情况：

监理人员在对现场施工的人员基本上每月都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018.3.8	工程竣工日期	2018.6.30
本月计划完成至	2018.6.25		
本月实际完成至	2018.6.25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

1、 支架安装完成 100%
2、 组件安装完成 100%
3、 直流电缆放线完成 100%
4、 汇流箱安装接线完成 100%
5、 箱逆变安装完成 100%
6、 防雷接地安装完成 80%
7、 升压站安装完成 100%
8、 35KV 开关柜安装完成 100%
9、 高压电缆敷设制作完成 100%

本月工程其它事项

1、本工程已经安全生产 117 天。

2、2018 年 6 月 16 日省质监站莅临检查指导。

3、为了抢“630”加班抢进度近一个星期