工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监 理 周 报

2023 年 第 55 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

项目监理部

2023.10.17—2023.10.23

监 理 周 报

项目名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）	填报周期：　　2023年 第55期

一、本周 （2023.10.17-2023.10.23）天气

日期	10月17日 星期二	10月18日 星期三	10月19日 星期四	10月20日 星期五	10月21日 星期六	10月22日 星期日	10月23日 星期一
天气情况	晴转小雨	多云	晴	晴	晴	晴	晴
施工状态	部分施工	部分施工	部分施工	部分施工	部分施工	部分施工	部分施工

二、本周监理完成的主要工作：

1、 2023年10月17日到2023年10月23日，编辑整理收集监理工程资料（监理日志、监理旁站）等；审查各施工单位资料并签署意见，对施工现场工程安全质量进行检查，发现问题及时要求整改。

2、2023年10月17日 集电线路1F3N5至1F3N6塔基间电缆头制作检查、耐压试验旁站检查；集电线路1F3N7至1F3N8塔基间电缆保护管安装检查;W8风机到塔基间电缆耐压试验旁站检查；组织召开工地例会。

3、2023年10月18日 集电线路1F3N5铁塔到W8风机箱变接线检查；1F5N2塔基基础钢筋浇筑旁站检查；W8风机箱变送电验收检查。

4、2023年10月19日 集电线路1F5N2塔基基础钢筋浇筑后养护检查；W8风机调试检查；项目资料完善整理。

5、2023年10月20日 老X2风机基础恢复地貌、X2风机基础平台开挖巡视检查；项目资料完善整理。

6、2023年10月21日 X2风机基础平台开挖巡视检查；项目资料完善整理。

7、2023年10月22日 X2风机基础开挖巡视检查；X1、W8、W9风机箱变油池安装巡视检查；W8风机并网。

8、2023年10月23日 X2风机基础开挖巡视检查；X1、W8风机箱变油池安装验收检查。

三、本周完成主要工作总结：

1、集电线路:1F3N5 至 1F3N6 塔基间电缆耐压试验旁站检查；1F3N7 至 1F3N8 塔基间电缆保护管安装检查；1F5N2 塔基基础钢筋浇筑后养护检查。

2、风机：W8 风机到塔基间电缆耐压试验旁站检查；老 X2 风机基础恢复地貌、X2 风机基础平台开挖巡视检查；W8 风机调试并网；X1、W8 风机箱变油池安装验收检查；W9 风机箱变油池安装巡视检查。

四、下周监理工作：

1、风机基础开挖、基坑、锚栓笼、钢筋绑扎和模板验收和风机基础浇筑旁站检查。

2、集电线路塔基掏挖巡视检查；X1 风机箱变电缆沟验收检查。

3、《风机吊装方案》审查；监督安全技术交底情况；对吊装机械进行设备资料的有效性、合法性检查。

4、风机吊装、安装督查和旁站。

备注：

X7 风机：2023 年 9 月 20 日风机锚栓笼安装验收；2023 年 9 月 24 日钢筋安装验收；2023 年 9 月 25 日风机基础浇筑.

W7 风机：2023 年 9 月 23 日锚栓笼安装验收；2023 年 9 月 27 日钢筋安装验收；2023 年 9 月 28 日风机基础浇筑。

五、附工作图片见后页

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

项目监理部

2023 年 10 月 23 日

1F3N5 至 1F3N6 耐压试验旁站检查	W8 风机箱变送电前检查
1F5N2 基础浇筑旁站检查	1F3N5 铁塔接线检查
W8 风机调试检查	X2 风机基础平台开挖检查

X1 风机箱变油池安装防护检查	升压站运行情况检查