正衡监理

编号：ZHJL-YB-01

监　理　月　报

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

2023 年 05 月第 1 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2023 年 05 月 25 日

监　理　月　报

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目月报 第 1 次月报

开始时间 2023 年 05 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目	安徽跨江电力有限公司	前期资料	5 份	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	安全早班会支架组件安装	

	设备交付进度	组件进场 0.92MW	
	设计交付进度	纸质版	
	质量体系运作情况	质量体系较健全，运行良好	
	施工图会审	已完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	待完成	
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	
	安全措施落实情况	落实到位	

	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	良好	
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数，抽检合格	
	构（配）件质量	合格	
	设备质量	合格	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
安徽跨江电力有限公司								
1	支架安装							
2	组件安装							
4	防雷接地							
4	直流电缆4mm2							
8	逆变器安装							
9	汇流箱安装							

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成(完成量/总量）	权值
安徽跨江电力有限公司								
1	组件安装							
2	电缆敷设							
3	箱逆变就位							

4	防雷接地							

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		10 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	加快屋面，剩余组件、逆变器、支架等夹具尽快进场，人员协调好进场施工，其余并网点也需尽快施工并网
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保	

	物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目月报 第 1 次月报监理部

2023 年 05 月 25 日