常州正衡电力工程监理有限公司

# 监　理　月　报

工程名称： 苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司2310KW屋顶分布式光伏发电项目项目

2025 年 02 月　　第　1　期

（2025 年02月01 日　至 2025年02月28日）

项目监理部（章）：

总监理工程师：孟飞

报告日期：2025 年 02月 28日

# 监 理 月 报

## 一、安全情况：

1.开工工期14天；安全生产14天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。

2.监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。

3.施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。

4.对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

5.对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。

6.施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。

7.组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。

8、吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | | | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | | 16人 | / | / | / | / |

## 二、本月进度情况：

| 序号 | 工作名称 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 围栏安装 | 2025年2月18日 | 2025年2月21日 | |
| 2 | 支架安装 | | | |
| 3 | 夹具安装 | | | |
| 4 | 导轨安装 | | | |
| 5 | 桥架安装 | | | |
| 6 | 逆变器安装 | | | |
| 7 | 箱变施工 | | | |

## 三、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|---|---|---|
| 进度管理 | 主体还未施工，4#屋面水泥墩定位放线，7#屋顶围栏安装完成，箱变土建施工进场 | 4#屋面、7#屋顶支架、组件、逆变器安装，餐厅、回收区屋面支架、组件、逆变器安装；箱变基础施工完成，电缆沟开挖完成；并网完成50% |
| 安全管理 | 督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。 | 对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。 |
| 质量管理 | 组件支架安装牢固，导轨螺栓拧紧；直流电缆敷设过程中无损坏，转弯处做好保护措施；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。 | 督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。 |
| 技术管理 | 对施工人员进行技术交底， 检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。 | 对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应 |
| 造价管理 | 无 | 无 |
| 物资供应 | 组件全部到货，水泥墩到货2批次，支架、压块、导轨、走道板全部到货，直流线到货33000米 | 逆变器到货 |

## 四、施工质量问题情况：

1、暂无

## 五、监理工作情况

1、每周安全质量监理检查。

2、材料到货检查。

3、材料吊装旁站。

4、日常巡视检查。

5、监理前期报审资料整理

6、监理安全技术交底会

## 。七、其他事宜：

1、无。

## 八、工程形象进度照片

<table>
<tr><td>业主单位领导工作检查</td><td>材料到货检查</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>水泥墩吊装旁站</td><td>7#厂房加固巡查</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>监理技术交底会议</td><td>支架镀锌层检测</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>7#屋顶围栏安装</td><td>监理进场检查</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | |

常州正衡电力工程监理有限公司

苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司

2310KW屋顶分布式光伏发电项目

监理项目部

2025年 02月 28日