（电气安装）工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-QT-008

工程名称	榆林市横山区联村光伏扶贫电站（羊路塔村 4.9MW）		
单位（子单位）工程名称	光伏区场区	分部（子分部）工程名称	电气装置安装
施工单位	陕西拓日新能源科技有限公司	项目经理	芦涛
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号	《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-2010		
1	2.10.2　变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入运行。检查项目如下： 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。 二、事故排油设施应完好，消防设施齐全。	已执行	
2	七、接地引下线及与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地；备用电流互感器二次端子应短接接地；套管顶部结构的接触及密封应良好。	已执行	
3	2.7.1　绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。	已执行	
执行标准及编号	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006		
1	3.1.1　电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；	已执行	
2	3.11.3 接地装置的安装应符合以下要求：1　接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求；	已执行	
项目总工：芦涛　2018 年12月16日		总监理工程师：刘士发　2018 年12月16日	