基础沉降平行检验表

工程名称：衢州杭泰柯城160MW光伏生态公园

工程部位			主控楼室内基础							采用仪器和型号	水准仪 津达双波DS32		
观测次数	观测日期	基准点读数	NO：1				NO：2				NO：3			
			本次读数	读数差值	本次变形	累计变形	本次读数	读数差值	本次变形	累计变形	本次读数	读数差值	本次变形	累计变形
3	2017.02.29	1.88	1.89	0.01			1.89	0.01			1.89	0.01		
3	2017.03.01	1.64	1.94	0.30			1.99	0.35			1.98	0.34		
3	2017.03.06	1.53	1.93	0.40			1.95	0.42			1.96	0.43		
3	2017.03.11	1.76	2.22	0.46			2.35	0.59			2.41	0.65		
3	2017.03.15	1.84	2.01	0.17			2.11	0.10			2.07	0.06		

荷载增加情况

观测次数	每次增加	累计

简图及备注

验收结论：

经观测主控楼利用桩基沉降法沉降效果明显，现已稳定，组织人员回填夯实

专业监理工程师：　　2017年03月15日

施工单位质量员：黄祥安　　2017年3月15日