基础沉降平行检验表

工程名称：衢州杭泰柯城160MW光伏生态公园

工程部位	综合楼室内基础	采用仪器和型号	水准仪(津欧)DS-32

观测次数	观测日期	基准点读数	NO：1 本次读数	NO：1 读数差值	NO：1 本次变形	NO：1 累计变形	NO：2 本次读数	NO：2 读数差值	NO：2 本次变形	NO：2 累计变形	NO：3 本次读数	NO：3 读数差值	NO：3 本次变形	NO：3 累计变形
3	2017.02.28	1.46	1.76	0.30			1.76	0.30			1.76	0.30		
3	2017.02.29	1.03	1.31	0.29			1.33	0.30			1.33	0.30		
3	2017.03.09	1.74	2.24	0.5			2.34	0.60			2.33	0.59		
3	2017.03.12	1.86	2.47	0.61			2.49	0.63			2.55	0.69		

荷载增加情况

观测次数	每次增加	累计

简图及备注

验收结论：

经观测现场综合楼一层基础和周围地坪沉降均很小，后期要对沉降基础回填压实。

专业监理工程师：　　2017年03月12日

施工单位质量员：黄祥安　　2017年3月12日