基础沉降平行检验表

工程名称：正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

工程部位			配电楼一层基础窗内								采用仪器和型号	水准仪 DS-32.		
观测次数	观测日期	基准点读数	NO：1				NO：2				NO：3			
			本次读数	读数差值	本次变形	累计变形	本次读数	读数差值	本次变形	累计变形	本次读数	读数差值	本次变形	累计变形
3	2017.1.10	1.48	1.52	0.04			1.60	0.08			1.54	0.06		
3	2017.1.20	2.21	2.26	0.05			2.30	0.09			2.27	0.06		
3	2017.2.16	1.55	1.63	0.08			1.61	0.06			1.62	0.07		
3	2017.3.10	1.76	1.81	0.05			1.78	0.02			1.77	0.01		

荷载增加情况		
观测次数	每次增加	累计

简图及备注

验收结论：经观测，现场配电楼一层基础（室内）沉降观测数据差不大，符合要求

专业监理工程师：	施工单位质量员：
林[illegible] 2017 年 03 月 10 日	费祥安 2017 年 3 月 10 日