平行检验记录

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目　　编号：HNGF-B13- 010

单位工程：光伏区开关站工程（土建工程）					
承包单位:湖南中程电力工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
平行检验的部位或工序:开关站生活舱基础模板安装					
平行检验开始时间：14:00		平行检验结束时间：16:00			
平行检验的依据：设计图纸及规范要求					
平行检验的项目：生活舱基础模板安装					
使用的方法和仪器设备：钢卷尺、卡尺、水平仪					
平行检验记录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	生活舱基础模板	模板及其支架	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合	合格
		隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合	合格
		模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合	合格
		地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合.	合格
		轴线位移	≤5mm	3mm.	合格
		基础截面尺寸偏差	±10mm	4mm.	合格
		柱侧向弯曲	不大于 L2/1000，且不大于 15mm	10mm	合格.
		垂直度≤5m	≤6mm	4mm.	合格.
		表面平整度	≤5mm	2mm	合格.
本次检验小结意见：合格，					

项目部：湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目施工项目部 质检员：范增明. 2019年12月25日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目监理项目部 平行检验人员：王锋. 2019年12月25日

本表一式___份，由项目监理机构填写，建设管理单位存___份，项目监理机构1份、承包单位存___份。

非会员水印