平行检验记录

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目　　编号：HNGF-B13- 016

单位工程：外线基础工程					
承包单位:湖南中程电力工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序： 外线 7#塔基础定位放线及高程控制					
平行检验开始时间：10:00			平行检验结束时间：13:00		
平行检验的依据：设计图纸及规范要求					
平行检验的项目：基础定位放线及高程控制					
使用的方法和仪器设备：GPS 定位仪、水准仪、全站仪					
平行检验记录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	外线 7#塔基础	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于 4 个	符合	合格
		平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	符合	合格
		高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	符合	合格
		全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	符合	合格
本次检验小结意见：合格					
项目部：湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部 质检员：范增明 2019 年 12 月 26 日			项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部 平行检验人员：王锋 2019 年 12 月 26 日		

本表一式___份，由项目监理机构填写，建设管理单位存___份，项目监理机构 1 份、承包单位存___份。