GFDZJBM27：　平行检验统计表

平行检验统计表

工程名称：来广日化工业园区杨林楼镇复华200兆瓦（一期100兆瓦）光伏电站集中式并网发电项目　编号：006

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
111	7#、8#箱变安装	固定、垂直度、接地	符合要求	李金梁	2017.6.22	
112	7#、8#逆变器安装	固定、垂直度、接地	符合要求	李金梁	2017.6.22	
113	19#、20#箱变安装	垂直度、固定、接地	符合要求	陶应高	2017.6.22	
114	19#、20#逆变器安装	垂直度、固定、接地	符合要求	陶应高	2017.6.22	
115	9#、10#逆变器安装	垂直度、固定、接地	符合要求	李金梁	2017.6.23	
116	9#、10#箱变安装	外观、固定、垂直度、接地	符合要求	李金梁	2017.6.23	
117	28#支架基础钢筋	品种、数量、绑扎	符合要求	陶应高	2017.6.23	
118	28#支架基础模板	尺寸、平整度、拼缝	符合要求	李金梁	2017.6.24	
119	35#、36#箱变安装	固定、垂直度、外观、接地	符合要求	魏品春	2017.6.24	
120	35#、36#逆变器安装	固定、垂直度、接地	符合要求	魏品春	2017.6.24	
121	27#、29#支架组装	外观、间距、高度、螺栓	符合要求	陶应高	2017.6.28	
122	30#、31#支架组装	外观、间距、螺栓紧固	符合要求	陶应高	2017.6.28	
123	18#支架基础钢筋	品种、数量、绑扎	符合要求	陶应高	2017.6.29	
124	18#支架基础模板	平整度、尺寸、拼缝	符合要求	陶应高	2017.6.29	
125	32#、33#支架组装	外观、螺栓紧固、高度	符合要求	李金梁	2017.6.29	
126	29#、30#组件组装	平整度、外观、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.6.29	
127	27#组件组装	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.6.29	
128	18#支架组装	外观、螺栓紧固、高度	符合要求	陶应高	2017.7.20	
129	34#支架组装	外观、螺栓紧固、高度	符合要求	陶应高	2017.7.20	
130	31#组件组装	平整度、螺栓紧固、高度	符合要求	陶应高	2017.7.20	
131	32#组件组装	平整度、螺栓紧固、外观	符合要求	陶应高	2017.7.20	
132	18#组件组装	外观、平整度、螺栓紧固	符合要求	李金梁	2017.7.22	

注　本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

[illegible]市[illegible]工程监理有限公司