钢筋送检台帐

工程名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目升压站工程　　编号：SJ-GJ-01

施工单位		河南兴华电力设计有限公司						监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司					
序号	规格	供应厂家	牌号	钢筋等级	进货日期	进货数量（t）	炉批号	复试报告编号	取样日期	试验日期	代表数量（t）	使用部位	检测试验结果	备注
1	Φ8	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	1.37	22106973	BG22-22085-33-0001	2022.09.11	2022.09.11	1.37	主变区、GIS、站用变、SVG、35kV预制舱、二次舱、储能区等设备基础	合格	
2	Φ10	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	4.55	22104880	BG22-22085-33-0002	2022.09.11	2022.09.11	4.55	储能区、RZ-1、DCZ-1、事故油池等基础	合格	
3	Φ12	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	4.47	PH22090508	BG22-22085-33-0003	2022.09.11	2022.09.11	4.47	GIS、接地变、SVG装置等基础	合格	
4	Φ14	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	12.54	12213466	BG22-22085-33-0004	2022.09.11	2022.09.11	12.54	站用变、35kV预制舱、二次舱、储能区等基础	合格	
5	Φ16	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	3.86	L3-2101671	BG22-22085-33-0008	2022.09.11	2022.09.11	3.86	主变区、储能区基础	合格	
6	Φ18	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	2.24	12214747	BG22-22085-33-0009	2022.09.11	2022.09.11	2.24	RZ-1、DCZ-1、35kV预制舱、二次舱等基础	合格	
7	Φ20	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	5.35	12214674	BG22-22085-33-0005	2022.09.11	2022.09.11	5.35	站用变、储能区、避雷针基础及主变区基础	合格	
8	Φ22	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	0.12	12217133	BG22-22085-33-0006	2022.09.11	2022.09.11	0.12	主变区基础、储能区	合格	
9	Φ25	河南鹏程物资贸易	HRB400E	HRB400E	2022.09.11	0.24	12216889	BG22-22085-33-0007	2022.09.11	2022.09.11	0.24	主变区基础、站用变基础、SVG装置基础、储能区、独立避雷针基础、视频监控基础	合格	
10														

混凝土试块送检台帐

工程名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目　　编号：SJ-HNT-01

施工单位	河南兴华电力设计有限公司								监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
序号	结构部位	强度等级	使用方量	浇筑日期	配合比编号	试块尺寸	试块数量	成型日期	检测日期（标养）	取样人	见证人	检测结果	报告编号	备注
1	围墙基础条基	C30	47m³	2022.07.09	Y2022-004	150*150*150	1组	2022.07.09	2022.08.06	张志军	贲振军	符合设计要求	BG22-22085-15-0004	
2	围墙基础	C30	29.5m³	2022.09.06	Y2022-004	150*150*150	1组	2022.09.06	2022.10.04	张志军	贲振军	符合设计要求	BG22-22085-15-0005	
3	站用变、储能区、避雷针基础及主变区条形基础	C30	89m³	2022.09.06	Y2022-004	150*150*150	1组	2022.09.06	2022.10.04	张志军	贲振军	符合设计要求	BG22-22085-15-0006	
4	站用变、储能区、避雷针基础及主变区基础	C30	56.5m³	2022.09.11	Y2022-004	150*150*150	1组	2022.09.11	2022.10.09	张志军	贲振军	符合设计要求	BG22-22085-15-0007	
5	GIS基础、35kv预制舱、二次舱、接地变条形基础	C30	59.2m³	2023.02.19	Y2022-004	150*150*150	1组	2023.02.19	2023.03.19	张志军	贲振军	符合设计要求		
6	储能区、站用变基础构造柱及圈梁、35KV底板	C30	59m³	2023.02.22	Y2022-004	150*150*150	1组	2023.02.22	2023.03.22	张志军	贲振军	符合设计要求		
7	避雷针基础、SVG承台、主变区RZ-1、DCZ-1基础、二次舱圈梁	C30	34.8m³	2023.02.27	Y2022-004	150*150*150	1组	2023.02.27	2023.03.27	张志军	贲振军	符合设计要求		
8	35KV圈梁、接地变基础、主变设备基础、GIS、GZ-1、SVG基础	C30	40.3m³	2023.02.28	Y2022-004	150*150*150	1组	2023.02.28	2023.03.28	张志军	贲振军	符合设计要求		
9	SVG基础、事故油池底板	C30	15.5m³	2023.03.01	Y2022-004	150*150*150	1组	2023.03.01	2023.03.29	张志军	贲振军	符合设计要求		
10	事故油池池壁及顶板、SVG基础	C30	20.3m³	2023.03.04	Y2022-004	150*150*150	1组	2023.03.04	2023.04.01	张志军	贲振军	符合设计要求		
11														
12														

砖、砌块原材料送检台账

工程名称	禹州市晶能50MW光伏发电项目升压站工程									
序号	材料名称	规格	强度	数量（万块）	进场日期	试块数量	见证人	试验编号	试验结果	备注
1	蒸压粉煤灰砖	240*115*53	MU20	8	2022.06.19	3块	贲振军	BG22-22085-26-0001	符合要求	
2	蒸压粉煤灰砖	240*115*53	MU15	6	2022.09.08	3块	贲振军	BG22-22085-26-0002	符合要求	
3	烧结普通砖	240*115*53	MU15	3.64	2022.09.09	3块	贲振军	BG22-22085-23-0001	符合要求	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

砂浆试块送检台帐

工程名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目　　编号：SJ-SJ-01

施工单位	河南兴华电力设计有限公司							监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
序号	结构部位	强度等级	进场日期	配合比编号	试块尺寸	试块数量	成型日期	检测日期（标养）	取样人	见证人	检测结果	报告编号	备注
1	围墙基础及设备基础	M10	2022.07.09	TFSP-2203	70.7	1组	2022.07.09	2022.08.06	张志军	贲振军	符合设计要求	BG22-22085-17-0001	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													