混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-01

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
1	6	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	24	
2	7	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
3	8	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
4	9	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
5	10	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
6	11	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	26	
7	12	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
8	13	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
9	14	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	31	
10	15	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
11	16	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	29	
12	17	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
13	18	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
14	19	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
15	20	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
16	21	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
17	22	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
18	23	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	26	
19	24	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
20	25	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	29	
21	46	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
22	47	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
23	48	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
24	49	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
25	50	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
26	51	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	

旁站监理：王兴明　　质检员：苏伟江　　施工日期：20170314