混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-04

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
79	1	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	28	
80	2	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	27	
81	3	PHC300A70-7.0	13.24	7	7	27	
82	4	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	27	
83	5	PHC300A70-7.0	13.24	7	7	24	
84	41	PHC300A70-7.0	13.21	7	7	27	
85	42	PHC300A70-7.0	13.25	7	7	27	
86	43	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	26	
87	44	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	27	
88	45	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	29	
89	81	PHC300A70-7.0	13.20	7	7	27	
90	82	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	25	
91	83	PHC300A70-7.0	13.23	7	7	26	
92	84	PHC300A70-7.0	13.21	7	7	27	
93	85	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	28	
94	121	PHC300A70-7.0	13.23	7	7	27	
95	122	PHC300A70-7.0	13.24	7	7	28	
96	123	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	26	
97	124	PHC300A70-7.0	13.24	7	7	27	
98	125	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	27	
99	161	PHC300A70-7.0	13.21	7	7	31	
100	162	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	27	
101	163	PHC300A70-7.0	13.23	7	7	29	
102	164	PHC300A70-7.0	13.20	7	7	27	
103	165	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	27	
104	201	PHC300A70-7.0	13.20	7	7	28	
105	202	PHC300A70-7.0	13.23	7	7	27	
106	203	PHC300A70-7.0	13.20	7	7	27	
107	204	PHC300A70-7.0	13.23	7	7	27	
108	205	PHC300A70-7.0	13.21	7	7	26	
109	241	PHC300A70-7.0	13.20	7	7	27	
110	242	PHC300A70-7.0	13.17	7	7	29	
111	243	PHC300A70-7.0	13.23	7	7	27	
112	244	PHC300A70-7.0	13.20	7	7	27	
113	245	PHC300A70-7.0	13.22	7	7	28	

旁站监理：王兴明　　质检员：安健正　　施工日期：20170317