混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-07

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（4#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
198	249	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
199	250	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
200	251	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
201	252	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
202	253	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
203	254	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
204	255	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
205	281	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	24	
206	282	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
207	283	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
208	284	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
209	285	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
210	286	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
211	287	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
212	288	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
213	289	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
214	290	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
215	291	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	29	
216	292	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	27	
217	293	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
218	294	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	28	
219	295	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
220	316	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
221	317	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
222	318	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	24	
223	319	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
224	320	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	28	
225	321	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
226	322	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
227	323	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	30	
228	324	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
229	512	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
230	513	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
231	514	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
232	515	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
233	541	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：[illegible]　　施工日期：20170318