混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-10

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
314	191	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
315	192	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	
316	193	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
317	194	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
318	195	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
319	196	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
320	197	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	32	
321	198	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
322	199	PHC400A95-11.0	13.30	11	11	30	
323	200	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
324	231	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
325	232	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
326	233	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
327	234	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
328	235	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
329	236	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	32	
330	237	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
331	238	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	30	
332	239	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	28	
333	240	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
334	266	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
335	267	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
336	268	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
337	269	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
338	270	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
339	271	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
340	272	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	30	
341	273	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
342	274	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
343	275	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
344	276	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	

旁站监理：王兴明　　质检员：姜健正　　施工日期：20170319