混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-11

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（4#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
345	387	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
346	388	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
347	389	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
348	390	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
349	391	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
350	392	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
351	393	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	28	
352	394	PHC300AB70-8.0	13.18	8	8	27	
353	395	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
354	396	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
355	397	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
356	398	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
357	399	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
358	400	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
359	421	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
360	422	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	28	
361	581	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
362	582	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
363	583	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
364	584	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
365	585	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
366	586	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	32	
367	587	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
368	588	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
369	589	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
370	590	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
371	591	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
372	592	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
373	593	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
374	594	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	31	
375	595	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
376	621	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
377	622	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	30	
378	623	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	28	
379	624	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
380	625	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	

旁站监理：王兴明　　质检员：孟健正　　施工日期：20170320