混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-12

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
381	420	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	
382	447	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
383	448	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
384	449	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
385	450	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	25	
386	451	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
387	452	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
388	453	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
389	454	PHC400A95-11.0	13.30	11	11	27	
390	455	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
391	456	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
392	457	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
393	458	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
394	459	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
395	460	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
396	487	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
397	488	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
398	489	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	25	
399	527	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
400	528	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
401	529	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
402	530	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
403	531	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
404	532	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	28	
405	533	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
406	534	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
407	535	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	30	

旁站监理：王兴明　　质检员：姜健正　　施工日期：20170410