混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-14

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
451	615	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
452	616	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	30	
453	617	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
454	618	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
455	619	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	32	
456	620	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	25	
457	646	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
458	647	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
459	648	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
460	649	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
461	650	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	27	
462	651	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	30	
463	652	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
464	653	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
465	654	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	32	
466	655	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	25	
467	656	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
468	657	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
469	658	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
470	659	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
471	660	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
472	666	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
473	667	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	28	
474	668	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
475	669	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
476	670	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	
477	671	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
478	672	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
479	673	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
480	674	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	25	
481	675	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
482	676	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
483	677	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	28	
484	678	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
485	679	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
486	680	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	

旁站监理：王兴州　　质检员：姜德正　　施工日期：20170313