混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-17

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 4# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
575	225	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
576	226	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
577	227	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	30	
578	228	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	27	
579	229	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
580	230	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	32	
581	256	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	25	
582	257	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
583	258	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
584	259	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	32	
585	260	PHC300AB70-8.0	13.19	8	8	27	
586	261	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	30	
587	262	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
588	263	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
589	264	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
590	265	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	30	
591	296	PHC300AB70-8.0	13.17	8	8	24	
592	297	PHC300AB70-8.0	13.20	8	8	28	
593	298	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	27	
594	299	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	
595	300	PHC300AB70-8.0	13.21	8	8	30	
596	301	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	27	
597	302	PHC300AB70-8.0	13.22	8	8	27	
598	303	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	32	
599	304	PHC300AB70-8.0	13.24	8	8	25	
600	305	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
601	331	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	27	
602	332	PHC300AB70-8.0	13.25	8	8	32	
603	333	PHC300AB70-8.0	13.23	8	8	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：　　施工日期：20170421