混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-11

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（　　）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
411	576	PHC300AB70	13.23	8	8		
412	603	PHC300AB70	13.22	8	8		
413	660	PHC300AB70	13.22	8	8		
414	687	PHC300AB70	13.40	8	7.80		高出 200
415	686	PHC300AB70	13.55	8	7.65		高出 350
416	661	PHC300AB70	13.22	8	8		
417	602	PHC300AB70	13.19	8	8		
418	577	PHC300AB70	13.21	8	8		
419	517	PHC300AB70	13.23	8	8		
420	492	PHC300AB70	13.25	8	8		
421	433	PHC300AB70	13.24	8	8		
422	413	PHC300AB70	13.22	8	8		
423	414	PHC300AB70	13.22	8	8		
424	432	PHC300AB70	13.23	8	8		
425	493	PHC300AB70	13.19	8	8		
426	516	PHC300AB70	13.17	8	8		
427	578	PHC300AB70	13.18	8	8		
428	601	PHC300AB70	13.23	8	8		
429	662	PHC300AB70	13.21	8	8		
430	685	PHC300AB70	13.23	8	8		

旁站监理：王云明　　李付正　　施工日期：