混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-12

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
315	230	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	
316	231	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
317	232	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
318	233	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
319	234	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
320	235	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	32	
321	236	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
322	237	PHC400A95-11.0	13.30	11	11	30	
323	238	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
324	239	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
325	240	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
326	267	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
327	268	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
328	269	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
329	270	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	32	
330	271	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
331	272	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	30	
332	273	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	28	
333	274	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
334	275	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	

旁站监理：王兴明　　质检员：：苟德正　　施工日期：20170313