混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-20

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.2M	
方阵（ 3# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
529	26	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	28	
530	27	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
531	28	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
532	29	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	30	
533	30	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
534	31	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
535	32	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
536	33	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	25	
537	34	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
538	35	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
539	36	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	32	
540	37	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
541	38	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
542	39	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	28	
543	40	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
544	66	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
545	67	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	30	
546	68	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
547	69	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
548	70	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
549	71	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	30	
550	72	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
551	73	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	28	
552	74	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
553	75	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
554	76	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
555	77	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
556	78	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
557	79	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	32	
558	80	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	25	

旁站监理：王兴明　　质检员：：姜健江　　施工日期：20170420