混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-22

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.2M		
方阵（3#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度（MM）	备注
序号	桩号						
584	371	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	32	
585	372	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
586	373	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
587	374	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	28	
588	375	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
589	376	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
590	377	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	30	
591	406	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	24	
592	407	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
593	408	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
594	409	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
595	410	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
596	411	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
597	412	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
598	441	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
599	442	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	25	
600	443	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
601	444	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
602	445	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	32	
603	446	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
604	447	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	30	
605	481	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	28	
606	482	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
607	483	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
608	484	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	30	
609	485	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
610	486	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
611	487	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
612	521	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	25	
613	522	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
614	523	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	30	
615	524	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	28	
616	525	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
617	526	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
618	527	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	

旁站监理：王洪明　　质检员：：姜健正　　施工日期：20170422