混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-08

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 9# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
224	254	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	28	
225	255	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
226	256	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
227	257	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	30	
228	258	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
229	259	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
230	260	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	32	
231	261	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
232	262	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
233	263	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
234	264	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
235	265	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	28	
236	266	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
237	267	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
238	268	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
239	269	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	24	
240	270	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
241	271	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	30	

旁站监理：王[illegible]　　质检员：[illegible]　　施工日期：20170326