混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-13

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 9# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
349	236	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
350	237	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
351	238	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	28	
352	239	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
353	240	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
354	276	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
355	277	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
356	278	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
357	279	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
358	280	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
359	306	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
360	307	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	28	
361	308	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
362	309	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
363	310	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
364	311	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
365	312	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
366	313	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	32	
367	314	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
368	315	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
369	341	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
370	342	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
371	343	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
372	344	PHC400A95-12.0	13.40	12	12	30	

旁站监理：王兴明　　质检员：姜俊辽　　施工日期：20170401