混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-02

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（10#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长（M）	有效桩长（M）	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
23	421	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	28	
24	422	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	27	
25	423	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
26	424	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	30	
27	425	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
28	426	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
29	427	PHC400A95-11.0	13.19	11	11	32	
30	428	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
31	429	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	27	
32	430	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	31	
33	461	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
34	462	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
35	463	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	28	
36	464	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
37	465	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
38	466	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
39	467	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	24	
40	468	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
41	469	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
42	470	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	26	
43	501	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
44	502	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	29	
45	503	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
46	504	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	24	
47	505	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
48	506	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	28	
49	507	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
50	508	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
51	509	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	26	

旁站监理：王兴明　　施工员：李德正　　施工日期：20170319