混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-06

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（10#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
163	451	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	29	
164	452	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
165	453	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
166	454	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
167	541	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
168	542	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
169	543	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	30	
170	544	PHC400A95-11.0	13.18	11	11	27	
171	545	PHC400A95-11.0	13.17	11	11	27	
172	581	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	32	
173	582	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
174	583	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
175	584	PHC400A95-11.0	13.21	11	11	27	
176	585	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
177	621	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	28	
178	622	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
179	623	PHC400A95-11.0	13.23	11	11	27	
180	624	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
181	625	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	24	
182	661	PHC400A95-11.0	13.25	11	11	27	
183	662	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	27	
184	663	PHC400A95-11.0	13.20	11	11	27	
185	664	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	26	
186	665	PHC400A95-11.0	13.24	11	11	27	
187	510	PHC400A95-11.0	13.22	11	11	29	

旁站监理：王兴明　　施工员：高健飞　　施工日期：20170326