混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-05

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（11#）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
56	606	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
57	607	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	30	
58	608	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
59	609	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	32	
60	610	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
61	611	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	30	
62	612	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
63	613	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	32	
64	614	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
65	615	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	27	
66	616	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
67	617	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
68	618	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
69	619	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
70	620	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
71	621	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
72	622	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	32	
73	623	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
74	624	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
75	625	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
76	626	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	32	
77	627	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
78	628	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	30	
79	629	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
80	630	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
81	571	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
82	572	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
83	573	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	30	
84	574	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
85	575	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	32	
86	576	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	

旁站监理：王兴明　　施工员：[illegible]　　施工日期：20170310