混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-17

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 11# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
472	354	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	29	
473	355	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
474	356	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	32	
475	357	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
476	358	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
477	359	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	32	
478	360	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
479	361	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
480	362	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	32	
481	363	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
482	364	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
483	365	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
484	366	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	29	
485	367	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
486	368	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	32	
487	369	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
488	370	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
489	371	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
490	372	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	30	
491	373	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
492	374	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
493	375	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
494	376	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
495	377	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
496	378	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	29	

旁站监理：王兆明　　施工员：姜俊飞　　施工日期：20170316