混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-19

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高		13.20M	
方阵（ 12# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
668	284	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	29	
669	285	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
670	286	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
671	287	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	
672	288	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
673	289	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
674	290	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	30	
675	291	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	29	
676	292	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
677	293	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
678	294	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	28	
679	295	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
680	296	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
681	箱变 1	PHC400A95-12.0	13.01	12	12	24	箱变基础桩顶标高 13.00M
682	箱变 2	PHC400A95-12.0	13.00	12	12	23	
683	箱变 3	PHC400A95-12.0	13.01	12	12	25	
684	箱变 4	PHC400A95-12.0	13.01	12	12	28	
685	箱变 5	PHC400A95-12.0	13.00	12	12	27	
686	箱变 6	PHC400A95-12.0	13.01	12	12	27	

旁站监理：王兴明　　施工员：姜德正　　施工日期：20170330