混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-10

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 13# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
321	119	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
322	120	PHC400A95-12.0	13.30	12	12	27	
323	128	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
324	129	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
325	130	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
326	131	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	32	
327	132	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
328	133	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
329	134	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
330	135	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	24	
331	136	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
332	137	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	28	
333	138	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
334	139	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
335	140	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	26	
336	141	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
337	142	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
338	143	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	31	
339	144	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
340	145	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	29	
341	146	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
342	147	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
343	148	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
344	149	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
345	150	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
346	151	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
347	152	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
348	153	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
349	154	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
350	155	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
351	156	PHC400A95-12.0	13.17	12	12	27	
352	157	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	24	
353	158	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
354	159	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	

旁站监理：王兴明　　施工员：姜俊江　　施工日期：20170401