混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-13

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 13# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
432	420	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
433	419	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
434	418	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	26	
435	417	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
436	416	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
437	415	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	31	
438	414	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
439	413	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	29	
440	412	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
441	411	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
442	410	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
443	409	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
444	408	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
445	407	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
446	406	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
447	405	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	
448	404	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
449	403	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
450	402	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
451	401	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	24	
452	400	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
453	399	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	27	
454	398	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	30	
455	397	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	32	

旁站监理：王兴明　　施工员：姜伟正　　施工日期：20170406