混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-18

工程名称	通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目			施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
桩机类型	高频锤			设计桩顶标高	13.20M		
方阵（ 13# ）		管桩型号	实际桩顶标高（M）	使用桩长(M)	有效桩长(M)	最后贯入度(MM)	备注
序号	桩号						
608	244	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	24	
609	245	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	27	
610	246	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	28	
611	247	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
612	248	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
613	249	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	26	
614	250	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
615	251	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
616	252	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	31	
617	253	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
618	254	PHC400A95-12.0	13.21	12	12	29	
619	255	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
620	256	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
621	257	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
622	258	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	30	
623	259	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
624	260	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	27	
625	261	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
626	262	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	28	
627	263	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
628	264	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	28	
629	265	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	25	
630	266	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	24	
631	267	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
632	268	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
633	269	PHC400A95-12.0	13.20	12	12	30	
634	270	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	32	
635	271	PHC400A95-12.0	13.25	12	12	28	
636	272	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	27	
637	273	PHC400A95-12.0	13.23	12	12	27	
638	274	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	26	
639	275	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	27	
640	276	PHC400A95-12.0	13.24	12	12	29	
641	277	PHC400A95-12.0	13.18	12	12	27	
642	278	PHC400A95-12.0	13.19	12	12	27	
643	279	PHC400A95-12.0	13.22	12	12	28	

旁站监理：王兴明　　施工员：姜德正　　施工日期：20170412