旁站监理记录表

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-002

日期：2017 年 5 月 20 日　天气：晴	施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓基础、箱逆变基础底板	
旁站开始时间：2017 年 5 月 20 日 14 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 5 月 20 日 16 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是□否☑完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否☑已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否☑已报验合格。

2、施工用电气设备是□否☑安全可靠；施工机具、设备是□否☑完好、运转是□否☑正常，使用振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 1 人、模板工 2 人、安装人员 0 人，人员是□否□符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是□否☑到岗到位。

5、施工方案是□否☑已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否☑一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☑否□超过时限，混凝土输送车是☑否□在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否☑正确；是☑否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否☑正确。

8、混凝土标号 C30，浇筑 20 m^3，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 168mm、160mm 是□否□符合要求。

9、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

现场旁站发现个别区域振捣不密实要求重新振捣，经要求现场负责人已安排密实振捣。

旁站监理人员（签字）：[signature]　2017 年 5 月 20 日