旁站监理记录表

工程名称 ：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目　　编号:RJ-PZ-44-001

关键部位（工序）	（禾塘村）支架基础混凝土浇筑	施工单位	润邦控股集团有限公司
旁站开始时间	2017年10月01日	旁站结束时间	2017年10月01日

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、模板安装情况：，模板支架是否牢固：是☑，否□；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是□，否☑。

2、钢筋绑扎情况：预埋件的数量及安装位置是否正确：是☑，否□；钢筋保护层垫块是否符合要求：是☑，否□；有无钢筋紧贴模板情况：有□，无☑。

3、混凝土搅拌方式：自拌☑，商砼□；混凝土标号：C30

4、混凝土输送方式：混凝土输送泵□，混凝土泵车□，料斗☑，溜槽□，混凝土布料机□；

5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☑，平板振捣器□，外部振捣器□；

6、混凝土浇筑方量：分层浇筑。是否见证抽取混凝土试块：是☑，否□；

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否☑；

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☑，否□；

9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否☑；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是☑，否□。

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确；是☑，否□。

11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有□，无☑，是否修复；是□，否□；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有□，无□；若发生是否采取有效措施整治：是□，否□。

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☑，否□。

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☑，否□；安全员、质检员、试验验员、工长是否到位：是☑，否□。

14、是否夜间施工是□，否☑；照明是否充足：是□，否□；

15、其他：

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是□，否□，问题是：

2、监理行为：口头要求立即整改☑；书面通知要求立即整改□；其他□。

3、整改情况：已立即整改☑；未整改□。

4、其他：

旁站监理人员（签字）：李云

日　　期：2017年10月01日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。