旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有点公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-013

日期：2023 年 05 月 10 日　　天气：阴	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：主变设备就位安装	
旁站开始时间：2023 年 05 月 10 日 7 时 40 分	旁站结束时间：2023 年 05 月 10 日 14 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行了技术交底。

2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收，基础及构筑物是☑否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☑否□正确。

3、施工管理人员 7 人、安装人员 3 人、安全员 1 人，是☑否□均到岗。设备、材料是□否□已落实到位。

4、运用 4 个 100t 液压千斤顶顶升主变压器，顶升、下降时是□否□在两端分次交替进行，其高度每次是☑否□超过 150mm，顶升时同侧千斤顶是□否□保持同步。

5、千斤顶是☑否□顶在专用千斤顶垫上。

6、开液压泵人员是☑否□密切注意油压大小，及时调整。

7、推进主变压器的钢轨安装连接是☑否□牢靠。

8、主变压器推进过程中，主变压器靠基础一侧，是☑否□专人看护钢轨。

9、主变压器中心是☑否□与基础中心线重合，是☑否□做好外壳接地工作。

10、检查主变压器冲击记录仪，记录值是☑否□符合制造厂技术文件规定（≤3g）。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：贺建光　　2023 年 5 月 10 日